RIGSA

PLANTAS ELÉCTRICAS

Cliente Saeyr Colon Renta Equipo Electrogeno

Potencia 200Kw Frecuencia 50Hz Modelo NEW-200 Serie XICH27764

Voltaje 380/220 Horómetro 350 Alternador Stamford

Motor Iveco Modelo NEF67 Sere ATS _____ Mod. Central CEM7

FECHA DE INSPECCCIÓN hora 0520 a.m. Día 06 mes 1 año 14

Nº 1668

COMBUSTIBLE	OK	N/C
Nivel del tanque principal 67%	/	
Filtros de Diesel	/	
Mangueras y conexiones	/	
Condición del combustible	/	

LUBRICANTE	OK	N/C
Nivel de aceite de lubricación	/	
Condición del aceite de lubricación	/	
Condición de Filtros	/	

REFRIGERANTE	OK	N/C
Limpieza del Radiador	/	
Nivel del refrigerante	/	
Condición del refrigerante	/	
Correas del abanico y alternador	/	
Inspección de la bomba de agua	/	
Inspección de mangueras y abrazaderas	/	

ESCAPE	OK	N/C
Revisión de silenciador y tuberías	/	
Inspección de aislamientos	—	
Bases y soportes del sistema	/	
Conector flexible	/	

ADMISIÓN	OK	N/C
Inspección del filtro de aire		/
Inspección del múltiple de admisión	/	

BATERÍAS	OK	N/C
Condición de la batería	/	
Condición de los terminales	/	
Operación del cargador de batería		/
Operación del alternador D.C.		/

ELECTRICO A.C.	OK	N/C
Pruebas de la Central de Control	/	
Prueba de transferencia		
Prueba de arranque remoto		

GENERADOR A.C.	OK	N/C
Limpieza del Generador	/	
Terminales y conexiones	/	

CARROCERIA Y BANCADA	OK	N/C
Condiciones de la Carroceria	/	
Cerradura	/	
Soportes del motor	/	
Soportes del alternador	/	

KIT MOVIL	OK	N/C
Condicion de ruedas	\	
Lanza de enganche		
Apoyos y guardabarros		
Suspension y frenos		
Luces y reflectores de señalizacion		\

AREA	NOMINAL
Horometro general	3184
Horometro de mantenimiento	350
Presion de Aceite	5.0Bar
Temperatura del Refrigerante	56°C
Voltaje DC	14v.
Frecuencia	50Hz

	A	B	C
Voltaje AC F/F	383	384	384
Voltaje AC F/N	222	221	221
Amperaje AC F/N	—	—	—

ENTREGA	OK	N/C
Catálogo del equipo entregado	\	
Llaves del ATS entregado		
Llaves de generador entregado		\

OBSERVACIONES: - Se realizo mantenimiento Kit 2 (Cambio de filtro de aceite y combustible, aceite lubricante).
- Se realizo limpieza general al equipo y prueba de arranque, para la prox. visita se recomienda traer un gato para levantar el equipo de un costado para terminar de sacar el diesel regado, Se puso silicon al tanque del combustible (en la extencion del tanque donde se hecha el diesel.
- Se recomienda cambio de filtro de aire para el proximo mantenimiento
- Equipo Operativo

Angel Melendez
RIGSA - HIMOINSA

CLIENTE

RIGSA

PLANTAS ELÉCTRICAS

Cliente SACyR Colon Muelle 6 Puerto Cristobal Equipo electrogeno

Potencia 250KW Frecuencia 50Hz Modelo HFW-250 Serie X104 40482

Voltaje 380V Horómetro 2708 Alternador Meccalte

Motor Iveco Modelo Cursor 9 Sere ATS — Mod. Central CEM7

FECHA DE INSPECCCIÓN hora 1600 a.m. — Día 6 mes Enero año 13

Nº 1667

COMBUSTIBLE	OK	N/C
Nivel del tanque principal 100%	✓	
Filtros de Diesel	✓	
Mangueras y conexiones	✓	
Condición del combustible	✓	

LUBRICANTE	OK	N/C
Nivel de aceite de lubricación	✓	
Condición del aceite de lubricación	✓	
Condición de Filtros	✓	

REFRIGERANTE	OK	N/C
Limpieza del Radiador	✓	
Nivel del refrigerante	✓	
Condición del refrigerante	✓	
Correas del abanico y alternador	✓	
Inspección de la bomba de agua	✓	
Inspección de mangueras y abrazaderas	✓	

ESCAPE	OK	N/C
Revisión de silenciador y tuberías	✓	
Inspección de aislamientos	✓	
Bases y soportes del sistema	✓	
Conector flexible	✓	

ADMISIÓN	OK	N/C
Inspección del filtro de aire		✓
Inspección del múltiple de admisión	✓	

BATERÍAS	OK	N/C
Condición de la batería 2 Red Top	✓	
Condición de los terminales	✓	
Operación del cargador de batería	—	
Operación del alternador D.C.	✓	

ELECTRICO A.C.	OK	N/C
Pruebas de la Central de Control	✓	
Prueba de transferencia	✓	
Prueba de arranque remoto	—	

GENERADOR A.C.	OK	N/C
Limpieza del Generador	✓	
Terminales y conexiones	✓	

CARROCERIA Y BANCADA	OK	N/C
Condiciones de la Carroceria	✓	
Cerradura	✓	
Soportes del motor	✓	
Soportes del alternador	✓	

KIT MOVIL	OK	N/C
Condicion de ruedas		✓
Lanza de enganche		✓
Apoyos y guardabarros		✓
Suspension y frenos		✓
Luces y reflectores de señalizacion		✓

AREA	NOMINAL
Horometro general	2708
Horometro de mantenimiento	349
Presion de Aceite	5.3 Bar
Temperatura del Refrigerante	69 °C
Voltaje DC	28 VDC
Frecuencia	50Hz

	A	B	C
Voltaje AC F/F	380	380	380
Voltaje AC F/N	220	220	220
Amperaje AC F/N	26	13	14

ENTREGA	OK	N/C
Catálogo del equipo entregado		✓
Llaves del ATS entregado		✓
Llaves de generador entregado		✓

OBSERVACIONES: - Se realiza combio de AVR para su uso hasta que se realize el combio de equipos.
- Equipo operativo

6530 2727

RIGSA - HIMOINSA

CLIENTE

RIGSA

PLANTAS ELÉCTRICAS

Cliente Sacyr Colon Puerto Cristobal Muelle 6 Equipo electrogenerador

Potencia 200KW Frecuencia 50Hz Modelo HFW200 Serie 10100-4178

Voltaje 380V Horómetro 9793 Alternador Stamford

Motor Iveco Modelo NEF67TE2A A017 Sere ATS — Mod. Central CEMC

FECHA DE INSPECCCIÓN hora 1400 a.m. ~~p.m.~~ Día 6 mes Enero año 13

Nº 1666

COMBUSTIBLE	OK	N/C
Nivel del tanque principal 55%	✓	
Filtros de Diesel	✓	
Mangueras y conexiones	✓	
Condición del combustible	✓	

LUBRICANTE	OK	N/C
Nivel de aceite de lubricación	✓	
Condición del aceite de lubricación	✓	
Condición de Filtros	✓	

REFRIGERANTE	OK	N/C
Limpieza del Radiador	✓	
Nivel del refrigerante	✓	
Condición del refrigerante	✓	
Correas del abanico y alternador	✓	
Inspección de la bomba de agua	✓	
Inspección de mangueras y abrazaderas	✓	

ESCAPE	OK	N/C
Revisión de silenciador y tuberías	✓	
Inspección de aislamientos	✓	
Bases y soportes del sistema	✓	
Conector flexible	✓	

ADMISIÓN	OK	N/C
Inspección del filtro de aire		✓
Inspección del múltiple de admisión	✓	

BATERÍAS	OK	N/C
Condición de la batería Optima Yellow top	✓	
Condición de los terminales	✓	
Operación del cargador de batería	—	
Operación del alternador D.C.	✓	

ELECTRICO A.C.	OK	N/C
Pruebas de la Central de Control	✓	
Prueba de transferencia	✓	
Prueba de arranque remoto	—	

GENERADOR A.C.	OK	N/C
Limpieza del Generador	✓	
Terminales y conexiones	✓	

CARROCERIA Y BANCADA	OK	N/C
Condiciones de la Carroceria	✓	
Cerradura	✓	
Soportes del motor	✓	
Soportes del alternador	✓	

KIT MOVIL	OK	N/C
Condicion de ruedas		
Lanza de enganche		
Apoyos y guardabarros		
Suspension y frenos		
Luces y reflectores de señalizacion		

AREA	NOMINAL
Horometro general	9793
Horometro de mantenimiento	350hrs
Presion de Aceite	<1.6Bar
Temperatura del Refrigerante	71°C
Voltaje DC	14VDC
Frecuencia	50Hz

	A	B	C
Voltaje AC F/F	380	380	380
Voltaje AC F/N	227	227	220
Amperaje AC F/N	—	—	—

ENTREGA	OK	N/C
Catálogo del equipo entregado		
Llaves del ATS entregado		
Llaves de generador entregado		

OBSERVACIONES:
- Se realiza mantenimiento preventivo al equipo Kit 2
- Cambio de filtros de aceite y diesel y aceite lubricante
- Proximo mantenimiento en 350 hrs
- Notasi en el proximo mantenimiento cambiar F. aire, separador, limpieza de radiador
- Se encuentra una pequeña fuga en el filtro de aceite delantero (Monitorear)
- Se encuentra agua en el separador. Proxima visita purificador.
- Equipo Operativo

Elias Chavarro
RIGSA - HIMOINSA

CLIENTE